

東武鉄道株式会社 鉄道駅バリアフリーに関する整備計画【都内駅】

令和6年6月30日

1. ホームドア

①都内駅におけるホームドア整備に対する現状、課題、全体計画等

○整備の現状

都内区間全29駅のうち、5駅(押上、北千住3F、五反野、竹ノ塚、池袋)が整備済み、令和6年3月末時点で6駅(小菅、梅島、西新井、東武練馬、下赤塚、成増)の整備を推進中。(都内区間における1日のご利用者数が10万人以上の駅は4駅(押上、とうきょうスカイツリー、北千住、池袋))

○整備に対する課題

- ・ホームドアの整備、ホームの補強、維持更新のコストが大きい。
- ・車種により扉位置が異なり、従来型のホームドアでの対応が難しい。

○整備の全体計画

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、これまで都内区間計18駅への整備を計画していたが、より一層安全・安心してご利用いただくことを目的に、令和17年度までに「東武本線・東上線の都心直通区間」(押上・浅草～竹ノ塚、池袋～成増)計24駅にホーム柵(可動式・固定式)を100%整備していく。なお、ホーム柵(可動式・固定式)については鉄道駅バリアフリー料金制度を活用するとともに、関係自治体のご支援をいただきながら整備を推進していく。

②都内駅における各駅の計画

<利用者10万人未満駅>

駅名	路線名	事業期間	優先整備の視点		整備状況 (令和6年3月末時点)
			駅周辺の特徴	駅の特徴	
浅草駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	仏閣、神社、商業施設が複数立地	頭端式ホーム 特急の停車駅	未整備
曳舟駅	東武スカイツリーライン (亀戸線除く)	令和8年度以降に整備	医療施設、保育施設が集積	島式ホーム 東武亀戸線との乗換駅 特急の停車駅	未整備
東向島駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	特別支援学校、文化施設が立地	相対式ホーム 特急・急行の通過駅	未整備
鐘ヶ淵駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	医療施設、保育施設、福祉施設が複数立地	相対式ホーム 特急・急行の通過駅	未整備
堀切駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	医療施設が複数立地	相対式ホーム 特急・急行の通過駅	未整備
牛田駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	医療施設、保育施設が集積	相対式ホーム 京成線との乗換駅 特急・急行の通過駅	未整備
小菅駅	東武スカイツリーライン	令和2年度～令和6年度(予定)	行政関係施設が複数立地	島式ホーム THライナーの通過駅	整備中 令和6年度:ホーム柵設置(予定)
五反野駅	東武スカイツリーライン	令和2年度～令和5年度	教育施設が立地	島式ホーム THライナーの通過駅	整備済み
梅島駅	東武スカイツリーライン	令和2年度～令和6年度(予定)	行政関係施設が複数立地	島式ホーム THライナーの通過駅	整備中 令和6年度:ホーム柵設置(予定)
西新井駅	東武スカイツリーライン (大師線除く)	令和2年度～令和7年度(予定)	福祉施設、商業施設、文化・児童施設が集積	島式ホーム(2面) 東武大師線との乗換駅 特急・THライナーの通過駅	整備中 令和6年度:ホーム補強(予定)
竹ノ塚駅	東武スカイツリーライン	令和3年度～令和4年度	特別支援学校、福祉施設、教育施設が集積	島式ホーム	整備済み
北池袋駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	教育施設、保育施設、養護施設、行政関係施設が集積	島式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
下板橋駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	教育施設、保育施設、養護施設が集積	相対式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
大山駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	医療施設、老人福祉施設が複数立地	相対式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
中板橋駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	教育施設、医療施設が複数立地	島式ホーム(2面) 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
ときわ台駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	教育施設、福祉施設が複数立地	島式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
上板橋駅	東武東上線	令和8年度以降に整備	養護施設、老人福祉施設、養護施設が集積	島式ホーム(2面) 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	未整備
東武練馬駅	東武東上線	令和4年度～令和7年度(予定)	養護施設、児童施設が複数立地	相対式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	整備中 令和6年度:ホーム補強(予定)
下赤塚駅	東武東上線	令和4年度～令和7年度(予定)	養護施設が立地	相対式ホーム 川越特急・TJライナー・急行等の通過駅	整備中 令和6年度:ホーム補強(予定)
成増駅	東武東上線	令和4年度～令和7年度(予定)	特別支援学校、教育施設、介護施設が集積	島式ホーム(2面) 川越特急・TJライナー等の通過駅	整備中 令和6年度:ホーム補強(予定)

<利用者10万人以上駅>

駅名	路線名	事業期間	整備状況 (令和6年3月末時点)
押上駅	東武スカイツリーライン	平成30年度～令和元年度	整備済み
とうきょうスカイツリー駅	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	未整備
北千住駅(3階)	東武スカイツリーライン	平成31年度～令和2年度	整備済み
北千住駅(1階)	東武スカイツリーライン	令和8年度以降に整備	未整備
池袋駅	東武東上線	平成29年度～令和元年度	1～4番線 整備済み 5番線については、固定式により整備